

Tabulka investičních akcí a větších oprav - náklady včetně DPH aktualizace 03/2020

| |
|--|
| |
| |
| |

Plánovaný stupeň - náklady stanovené odhadem

Probíhající stupeň

Ukončený stupeň

| NÁZEV AKCE | Stupně realizace investičních akcí a větších oprav | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------|
| | Studie | Odhad investičních nákladů | DÚR/DÚS | ÚR/ÚS | DSP | SP | DpPS | Investiční náklady dle ukončeného stupně realizace | Výběr zhotovitelé stavby | Zahájení realizace | Náklady dle SOD | Náklady dle skutečnosti | Pozn |
| | Cena | | Cena | | Cena | | Cena | | | Cena | | | |
| 1 Rekonstrukce zdravotnický v objektu Obecního úřadu v Dobré | | | | | | | 07/2017 | 2-2.961.232,70 | | | | | Oprava |
| | | | | | | 169.400,- | | | | | | | |
| 2 Zateplení obecního úřadu v obci Dobrá | | | 10/2016 | 12/2016 | 10/2016 | 31.5.2021 | 10/2016 | 14.378.511,- | MVEX stavby s.r.o. | 07/2020 | 16.728.133,- | | Investice |
| | | | 33.880,- | | 121.000,- | | 66.550,- | | | | | | |
| 3 Komunitní dům pro seniory | 06/2016 | 23.600.000,- | 10/2018 | | | | | 31.700.000,- | | | | | Investice |
| | | | 517,880,- | | | | | | | | | | |
| 4 Rozšíření MŠ Dobrá 710 | 12/2016 | 21.175.000,- | 09/2017 | 06/2018 | 2017 | 4.1.2021 | 04/2019 | 27.421.753,- | | | | | Investice |
| | 115.000,- | | 287.980,- | | 291.005,- | | 405.350,- | | | | | | |
| 5 Rekonstrukce střech | | | 04/2017 | 07/2017 | 04/2017 | 31.7.2021 | 04/2017 | 4.198.543,07 A-1.622.234,19 | | | | | Oprava |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|--------------------------------|---------------|----------|-------------|-------------|-----------|
| 5 | nad starou školou | | | | | | | 114.466,- | B-511.802,21 C-2.064.506,67 | | | | | Oprava |
| 6 | Modernizace areálu na Spartě | 08/2013 | 24.636.168,- | | | | | | | | | | | Investice |
| | | 56.870,- | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Veřejné WC | | | | | 05/2019 | 13.11.2021 | 05/2019 | 975.543,88 | | | | | Investice |
| | | | | | | 37.147,- | | 21.538,- | | | | | | |
| 8 | Revitalizace budovy 231 a 540 | | | | | | | | 22.000.000,- | | | | | Investice |
| | | | | 300.000,- | | 300.000,- | | 400.000,- | | | | | | |
| 9 | Revitalizace budovy 39 (Zateplení objektu) | | | | | | | | 800.000,- | | | | | Investice |
| | | | | | | 100.000,- | | 100.000,- | | | | | | |
| 10 | Chodník od křižovatky s MK 4c "Na Špici" | | 1.851.566,- | 09/2017 | 02/2018 | 06/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 2.566.120,- | BESTON s.r.o. | 06/2020 | 1.774.597,- | 2.023.483,- | Investice |
| | | | | | | 84.700,- | | | | | 99.220,- | | | |
| 11 | Chodník k Nošovicím | 10/2016 | 14.483.700,- | | | | | | 14.483.700,- | | | | | Investice |
| | | 118.338,- | | | | | | | | 2.400.000,- | | | | |
| 12 | Oprava chodníku ke kinu | | | | | | | | 1.000.000,- | | | | | Oprava |
| | | | | | | | | 50.000,- | | | 50.000,- | | | |
| 13 | Stavba č.8 Rozšíření křižovatky komunikací 106u a 108u u mostu na Hliník | | 20.04.2011 | | | 12/2020 | | 12/2020 | 460.000,- | | | | | Oprava |
| | | | | | | | | 50.000,- | | | 50.000,- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---------|--|-----------|----------|-----------|--|--------------|---------|--------------|--------------|--------|
| 14 | STAVBA č 2 Oprava komunikace 72u p.č. 2278 (Alferyová) | 14.09.2011 | | | | | 11/2015 | 2.334.560,- 2-1.294.321,- 3-1.040.239,- | | | | | Oprava |
| 15 | STAVBA č 7 Oprava komunikace č.34u, p.č. 2290/1 (Křížák) | 14.11.2011 | 11/2015 | | 12/2020 | | 12/2020 | 1.000.000,- | | | | | Oprava |
| | | | | | 50.000,- | | 50.000,- | | | | | | |
| 16 | STAVBA č 3 Oprava komunikace 95u p.č. 1712/7 (Novák) | 16.06.2014 | | | | | 11/2015 | 1 186 185,- | | | | | Oprava |
| 17 | STAVBA č 4 Oprava komunikace č.112u, p.č. 2343/1, 2343/9, 2343/12, 2343/11 U Sadu | 28.07.2014 | 11/2015 | | 12/2020 | | | 1.700.000,- | | | | | Oprava |
| | | | | | 100.000,- | | | | | | | | |
| 18 | STAVBA č 5 Oprava komunikace č.88u, p.č. 2332/40 (Hořínek) | 13.10.2014 | | | | | 11/2015 | 1.093.075,- | | | | | Oprava |
| 19 | Stavba č.9- Oprava místní komunikace č. 4c, 6c a 12c | 17.08.2015 | | | 02/2019 | 2.8.2019 | 2017 | 9.382.021,- 1-3.111.467,- 2-3.197.059,- 3-3.073.495,- | SKANSKA a.s. | 10/2019 | 10.527.090,- | 12.985.270,- | Oprava |
| | | | | | | | 110.000,- | | | 06/2020 | | | |
| 20 | Oprava komunikace 131u, p.č. 2348/1(Podlesí) | 11.05.2016 | | | | | | 5.500.000,- | | | | | Oprava |
| | | | | | 75.000,- | | 75.000,- | | | | | | |
| 21 | Oprava křižovatky komunikací 10c, 29u, 30u, 31u, a 32u, p.č.2299/1 (Van Nes) | 16.05.2017 | | | | | | 400.000,- | | | | | Oprava |
| | | | | | | | 30.000,- | | | | | | |
| 22 | Oprava ÚK č.26u | 17.01.2018 | | | | | | 1.000.000,- | | | | | Oprava |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|--------------|---------|------|-----------|--|-----------|---|--|--|--|--|-----------|
| 22 | p.č.1346/1 (Bodisovi) | | 17.01.2018 | | | | | 60.000,- | 1.000.000,- | | | | | Oprava |
| 23 | Oprava MK č.5c p.č.2373/8 a 2373/11 (Ing. Arch Novák) | | 01.10.2018 | | | 75.000,- | | 75.000,- | 6.000.000,- | | | | | Oprava |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Studie zkapacitnění MK 1c u VUHŽ | | | | | | | | | | | | | Investice |
| | | | | | | 25.000,- | | | | | | | | |
| 25 | Generel parkovacích míst na MK 11c, 14c, 15c a 17c | | | | | | | | | | | | | Investice |
| | | | | | | 100.000,- | | | | | | | | |
| 26 | Most u Zanzibaru | | | | | 2020 | | 2020 | 4.211.201,- | | | | | Oprava |
| | | | | | | 354.530,- | | 193.600,- | | | | | | |
| 27 | Úprava stanovišť kontejnerů v obci Dobrá - 2017 u Kčábaru | | | 12/2017 | 2021 | | | | 85.011,- | | | | | Investice |
| | | | | | | 64.000,- | | | | | | | | |
| 28 | Úprava stanovišť kontejnerů v obci Dobrá - 2017 u nádraží | | | 12/2017 | 2021 | | | | 275.486,- | | | | | Investice |
| | | | | | | 64.000,- | | | | | | | | |
| 29 | Rozšíření VO směr Panské Nové Dvory | | 28.04.2016 | | | | | | 850.000,- | | | | | Investice |
| | | | | | | 50.000,- | | | | | | | | |
| 30 | Okružní křižovatka silnic II/648 a III/4773h | 11/2018 | 47.503.676,- | | | | | | Náklady na realizaci budou hrazené Moravskoslezský m krajem | | | | | Investice |
| | | | | | | 302.234,- | | 800.000,- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------------|----------|--|---------|---------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 31 | Rozšíření VO na Vrchách | | 02.07.2019 | | | | | 1.400.000,- | | | | | Investice |
| | | | | 80.000,- | | | | | | | | | |
| 32 | Nový zdroj vody pro zavlažování fotbalového hřiště v areálu SPARTA | | | | | 12/2020 | Ing. Kálal Miroslav | 01/2021 | | | | | Investice |
| | | | | | | | | 285.000,- | | | | | |
| 33 | Oprava oplocení areálu SPARTA | | | | | | | 06/2020 | | | | | Oprava |
| | | | | | | | | 25.000 | | | | | |
| 34 | Výměna VO v obci EFEKT | | | | | | | 10/2020 | | | | | Oprava |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Oprava sociálního zařízení v šatnách v areálu SPARTA | | | | | | | 09/2020 | | | | | Oprava |
| | | | | | | | | 58.500,- | | | | | |
| 36 | Oprava střešní krytiny nad pavilponem B (multifunkční sál) ZŠ Dobrá | | | | | | Civil Projects | 08/2020 | | | | | Oprava |
| | | | | | | | | 54.450,- | | | | | |
| 37 | Osazení prostor kolem obecního úřadu v Dobré | | | | | | | 05/2019 | | | | | Investice |
| | | | | | | | | 15.000,- | | | | | |
| 38 | Chodník k PENNY Marketu | | | 08/2020 | | 08/2020 | | | | | | | Investice |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Oprava těsnosti podlah v kuchyní | | | | | | | 05/2020 | | Vojkovský | 07/2020 | | Oprava |
| | | | | | | | | | 1.117.803,- | | | 1.303.876,- | 1.384.173,- |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|--|--|--|--|--|-------------|--------|---------|-------------|-------------|----------------|
| 39 | použití v kuchyni základní ZŠ v Dobré | | | | | | | 1.147.800,- | stavby | 08/2020 | 1.503.870,- | 1.504.175,- | Oprava |
| 40 | Vestavba odborných učeben pavilon F | 200.000,- | | | | | | 5.000.000,- | | | | | Oprava |
| 41 | příjezd ke garážím č.p. 39 | | | | | | | 200.000,- | | | | | Investice |
| 42 | Oprava komunikace 14u , p.č. 1360/1(Holásek) | 29.05.2019 | | | | | | 750.000,- | | | | | Oprava + VO |
| 43 | Oprava komunikace 16u, p.č. 2261(Petrová) | 14.10.2019 | | | | | | 750.000,- | | | | | Oprava +VO |

DÚR Dokumentace pro územní řízení
DÚS Dokumentace pro územní souhlas
DSP Dokumentace pro stavební řízení
DpPS Dokumentace pro provedení stavby
SOD Smlouva o dílo